



Bij Elia streven we naar 0 ongevallen. Een ambitie die we alleen maar kunnen waarmaken als we ook elke gevaarlijke situatie onder de loep nemen. ‘High Potential Incidents’ zijn gebeurtenissen die tot een ernstig of dodelijk ongeval hadden kunnen leiden als er geen definitieve menselijke, technische of organisatorische barrière was die het optreden ervan had kunnen voorkomen. Het is daarom van essentieel belang dat wij deze identificeren, analyseren en met u delen.

## Arbeidsongeval Brabo: Monteur struikelt tijdens werken aan aardingsmastarm op grondniveau



- Na afwerking van de assemblagewerken, moest de aardingsmastarm van mast P13 op grondniveau verplaatst worden om plaats te maken voor de assemblage van andere mastonderdelen.
- **De monteur klimt op de mastarm op grondniveau** om de hijskettingen te spreiden en te geleiden zodat ze aan de mastarm bevestigd kunnen worden.
- Om de hijskettingen aan de bovenkant van de mastarm vast te maken, moet de monteur zich **volledig uitstrekken** (zie voorbeeld op de foto).
- Na het vastmaken van de hijskettingen aan de bovenkant van de mastarm, wil de monteur eraf stappen.
- **Bij het afstappen van de mastarm glijdt het slachtoffer uit** omdat de regen het oppervlak van de mastarm glad heeft gemaakt.
- Tijdens de val probeert het slachtoffer zich ergens aan vast te houden om zichzelf op te vangen, maar zijn **linkerhand, hoofd en arm raken de structuur van de mastarm**.
- De helm met kinband kon het hoofd van de monteur beschermen, maar de impact op zijn hand en pols veroorzaakte **een breuk**.

## Vastgestelde oorzaken

- **Gebrek aan werkvoorbereiding** waardoor niet de juiste arbeidsmiddelen (ladder) werden gebruikt.
- De monteur wil goed doen en **haast** zich om de gevraagde taak uit te voeren.
- Er werd **geen Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)** uitgevoerd.
- Collega's en werkleider bij de aannemer zien de monteur onveilig werken, maar **niemand neemt het initiatief om hem te stoppen of aan te spreken**.
- De structuur van de mastarm was nat door de regenval.
- **Onvoldoende opvolging** van hiërarchische lijn contractor.

## Onmiddellijke en corrigerende maatregelen

### Onmiddellijke actie:

- Het slachtoffer werd onmiddellijk door een collega naar het ziekenhuis gebracht.

### Corrigerende maatregelen:

- Sensibilisering van werknemers met nadruk op naleving van werkprocedures en werkvoorbereiding.
- Naast de 360° en Morning Star voorziet de contractant ook een dagelijkse briefing over veiligheid.
- De hiërarchische lijn van de contractant wordt gesensibiliseerd rond veiligheidsbewustzijn.
- Werkmethodes worden uitgewerkt en aangepast.
- De contractor voorziet een extra persoon voor toezicht op werken en veiligheidsprocedures.
- De contractant voert een materiaalinventarisatie uit om te kunnen bepalen of de nodige materialen beschikbaar en makkelijk toegankelijk zijn.

**Het melden van deze events blijft belangrijk** om toekomstige 'high potential' en ongevallen te vermijden. We rekenen er dan ook op dat jullie in de toekomst alle gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en leeropportunities blijven melden. Bedankt!



Met veilige en gezonde groeten,

Contractors Safety Management